



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 60 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:-

Improvements to Concrete roads at Ravindra Nagara in Ward No.13, Shettyhalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-

Name of the Contractor: Sri. KEMPARAJU N

1. EE/DD/WO/76/2022-23, date:02.07.2022

2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 03.07.2022

3. ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2023, ದಿನಾಂಕ: 29.05.2023.

4. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪ್ರ.ಅ/ಪಿಆರ್/932/2023-24, ದಿನಾಂಕ: 06.10.2023.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3443 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:13 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Concrete roads at Ravindra Nagara in Ward No.13, Shettyhalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಕೆಂಪರಾಜು, ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದ ಅನ್ವಯ ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:01.07.2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:28.09.2022 (90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ದಿನಾಂಕ: 29.05.2023 ರಂದು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ತಿಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 29.09.2022 ರಿಂದ 28.11.2023 ರವರೆಗೆ 425 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 29.09.2022 ರಿಂದ 28.11.2023 ರವರೆಗೆ 425 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:13

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
131	ಕಂಡಿಕೆ (127) ರಿಂದ (130) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ Improvements to Concrete roads at Ravindra Nagara in Ward No.13, Shettyhalli Sub Division ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.40,00,000/- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri KEMPARAJU N ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ:02.07.2022 ರಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪರತ್ತುಗಳ ಅನ್ವಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ 425 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. (ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ 425 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
132	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 14/01/2024 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
133	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿ.ಎ) 134 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
135	ಶಿ.ಬಿ.ಎ. (ಸಿ.ಎ) 135 EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73.